

【추진실적】

- 2018. : 사유지 보상 및 소유권 이전 완료(9필지) ▷ 113억원
- 2019.~2021. : 1·2단계 사업 완료[주차장 91면, 순환산책로, 강선대마당 등] ▷ 24억원
- 2023.11. : 3단계 솔바람문화센터 실시설계용역 착수('24.2.28. 정지)
- 2024. 7. : 솔바람문화센터 실시설계용역 재개 및 진입도로 실시설계용역 착수

【문제점 및 대책】

- 3단계 솔바람문화센터 건립예산 '24년 본예산 미반영
 - ▶ '24년 하반기까지 실시설계용역 준공이후 '25년 본예산(55억원) 요구 예정
- 시 재정여건상 단계별 추진예정
 - ▶ '24년까지 실시계획인가사항을 '26년까지 연장 추진

【금후계획】

- 2024. 12. : 실시설계용역 준공 및 건립비 '25년 본예산 요청
- 2025. 1. ~ 12. : 3단계 솔바람문화센터 건립
- 2026. 1. ~ 12. : 4단계 조성(다목적소통광장, 에덴원 등) 추진

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
3회	-	3회	-	-

【기대효과】

- 을숙도, 물운대 및 다대포 해수욕장 등 주변 관광자원과 연계한 낙동강 하구권 관광문화 기반을 구축하여 낙후된 서부산권의 균형발전 유도
- 장기미집행 도시계획시설(유원지) 해소 효과

【관련사진】

