

|      |                             |          |                      |
|------|-----------------------------|----------|----------------------|
| 사업구분 | 계속사업                        | 사업주체     | 구                    |
| 사업기간 | 2021년~2023년                 | 추진상황(%)  | 추진완료(100%)           |
| 소요예산 | 3,527백만원                    | 완료시기     | 임기내                  |
| 추진부서 | 도시정비과 도시개발담당<br>(김은선 ☎4725) | 협조부서(기관) | 환경위생과<br>(장진화 ☎4382) |

## 【사업추진계획】

### □ 사업추진목표

- 장림유수지 내 물순환 및 자정작용 향상을 위하여 인공습지 및 수로시설을 개선하고 정비 및 토구 악취방지 게이트를 설치하여 악취를 차단함으로써 지역주민들의 생활환경개선 및 접근성을 높여 생태휴식 공간으로서의 기능을 제공하고 장림포구로 유입되는 수질개선을 통해 생태환경을 보전

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 3. ~ 2023. 9.
- 사 업 비 : 3,527백만원 (국비 60%, 시비 20%, 구비 20%)
- 사업내용
  - 위 치 : 장림동 1149번지 일원 공유수면
  - 규 모 : 인공습지 및 수로시설 정비, 생태 산책로 및 휴식공간 조성 등

### □ 세부추진계획

- 2021. 03. ~ 06. : 사업협약 및 보조금 교부
- 2021. 07. : 실시설계용역 착수
- 2021. 09. : 실시설계용역 착수보고회 개최
- 2021. 12. : 실시설계용역 중간보고회 개최
- 2022. 01. : 주민설명회 개최 및 주민현장견학(지하저류조) 실시
- 2022. 04. : 수처리 관련 외부전문가 자문
- 2022. 06. : 토구 악취방지 게이트 설치 계약의뢰(조달청), 실시설계용역 완료
- 2022. 06. : 계약심사 및 공사발주
- 2022. 08. : 장림유수지 정비사업 공사 착공
- 2023. 09. : 장림유수지 정비사업 공사 준공

## □ 연차별 추진계획

| 세부추진내용                   | 임기 내             |       |       |       |       | 임기 후 |
|--------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|------|
|                          | 2022년            | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |      |
|                          | 70%              | 100%  | %     | %     | %     |      |
| 장림유수지 내<br>인공습지 등 다목적 정비 | 실시설계완료,<br>공사 착공 | 공사 준공 |       |       |       |      |

## 【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총사업비    | 기투자   | 계       | 민선8기    |       |       |       |       | 2027년<br>이후 |
|-----|---------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|     |         |       |         | 2022년   | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |             |
| 계   | 3,527   | 1,580 | 1,947   | 1,947   |       |       |       |       |             |
| 국 비 | 2,116.2 | 948   | 1,168.2 | 1,168.2 |       |       |       |       |             |
| 시 비 | 705.4   | 316   | 389.4   | 389.4   |       |       |       |       |             |
| 구 비 | 705.4   | 316   | 389.4   | 389.4   |       |       |       |       |             |
| 기 타 |         |       |         |         |       |       |       |       |             |

## 【추진실적】

- 2021. 03. ~ 06. : 사업협약 및 보조금 교부
- 2021. 07. : 실시설계용역 착수
- 2021. 09. : 실시설계용역 착수보고회 개최
- 2021. 12. : 실시설계용역 중간보고회 개최
- 2022. 01. : 주민설명회 개최 및 주민현장견학(지하저류조) 실시
- 2022. 04. : 수처리 관련 외부전문가 자문
- 2022. 06. : 토구 악취방지 게이트 설치 계약의뢰(조달청), 실시설계용역 완료
- 2022. 06. : 계약심사 및 공사발주
- 2022. 08. : 장림유수지 정비사업 공사 착공
- 2022. 12. : 전기공사 착공 ▷ 안전총괄과
- 2023. 02. : 악취방지토구게이트 설치 완료
- 2023. 04. : 장림유수지 정비사업 공사 준공
- 2023. 05. : 용존산소공급시스템 설치 완료
- 2023. 06. : 전기공사 준공 ▷ 안전총괄과
- 2023. 09. : 공업용수 제어설비 공사 준공 ▷ 안전총괄과
- 2023. 09. : 장림유수지 내 하수박스 준설공사 준공

## 【구민소통 실적】

| 설명회, 보고회 등 | 만족도, 설문조사 | 민간전문가 자문 | 언론·방송 보도 | 기 타 |
|------------|-----------|----------|----------|-----|
| 4회         | -         | 1회       | -        | -   |

## 【기대효과】

- 장림유수지 내 물순환 및 자정작용 향상을 위하여 인공습지 및 수로시설을 개선하고 정비 및 토구 악취방지 게이트를 설치하여 악취를 차단함으로써 지역 주민들의 생활환경개선 및 접근성을 높여 생태휴식 공간으로서의 기능을 제공하고 장림포구로 유입되는 수질개선을 통해 생태환경을 보전

## 【관련사진】

