

관리번호
6-3

괴정천 도심하천 재생사업 추진

사업구분	계속사업	사업주체	시
사업기간	2019년~2027년	추진상황(%)	추진 중(50%)
소요예산	49,030백만원	완료시기	임기후
추진부서	도시정비과 도시개발담당 (배철훈 ☎4722)	협조부서(기관)	市 하천관리과 (홍영준 ☎888-7862)

【사업추진계획】

□ 사업추진목표

- 하천 수질개선, 악취저감 등 주민생활환경 개선 및 도심 속 자연친화적 친수공간 제공으로 새로운 지역명소 조성 및 침체된 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 2027. 12.
- 사업비 : 49,030백만원(시비 49,000, 구비 30)
- 사업내용
 - 위치 : 사하구 하단동 일원(하단공영주차장~시티빌앞교차로)
 - 규모 : 생태하천 복원 L=0.64km
- ※ 사업부서 : 부산시 하천관리과

□ 세부추진계획

- 2019. 03. ~ 05. : 기본계획 검토용역 시행(사하구)
- 2020. 06. : 기본 및 실시설계용역(1차) 착수
- 2021. 04. : 기본 및 실시설계용역(1차) 완료, 2차 설계용역 착수
- 2021. 06. : 사업설명회 개최(부산시→사하구)
- 2021. 09. : 민관협의체 실무회의 개최, 용역 일시정지(9/6)
 - ※일시정지 사유 : 대체주차장 확보방안 마련 필요(사하구)
- 2021. 10. : 지반조사용역 착수(~ 2022.03.)
- 2022. 01. : 지하지장물(부산지하철) 관련 협의(부산시↔부산교통공사)
- 2022. 06. : 기본구상(안) 협의(부산시↔사하구)
- 2022. 10. : 설계용역 재개
- 2022. 11. : 괴정천 하천기본계획(부분 변경) 자문 시행
- 2022. 12. : 지하지장물(부산지하철) 관련 2차 협의(부산시↔부산교통공사)
- 2023. 01. : 괴정천 하천기본계획(부분변경) 주민설명회 개최(하단1동 행정복지센터)
- 2023. 05. : 괴정천 하천기본계획 변경
- 2023. 12. : 기본 및 실시설계용역 일시정지(정지일 2023.12.7.)
 - ▶ (정지사유)경관심의, 설계 경제성(VE)검토, 건설기술심의 등 행정절차 이행

- 2024. 02. : 생태유량 보완 설계 및 경관심의 사전협의
- 2024. 08. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2025. ~ 2027. : 복원공사 시행

□ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	15%	50%	55%	60 %	80 %	
괴정천 생태하천 복원	기본 및 실시설계 추진	기본 및 실시설계 완료	행정절차 이행	공사추진	공사추진	공사준공

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	49,030	1,480	47,550			15,000	16,275	16,275	
국 비									
시 비	49,000	1,450	47,550			15,000	16,275	16,275	
구 비	30	30							
기 타									

【추진실적】

- 2019. 03. ~ 05. : 기본계획 검토용역 시행(사하구)
- 2020. 06. : 기본 및 실시설계용역(1차) 착수
- 2021. 04. : 기본 및 실시설계용역(1차) 완료, 2차 설계용역 착수
- 2021. 06. : 사업설명회 개최(부산시→사하구)
- 2021. 09. : 민관협의체 실무회의 개최, 용역 일시정지(9/15)
 - ※ 일시정지 사유 : 대체주차장 확보방안 마련 필요(사하구)
- 2022. 01. : 지하지장물(부산지하철) 관련 협의(부산시↔부산교통공사)
- 2022. 06. : 기본구상(안) 협의(부산시↔사하구)
- 2022. 10. : 설계용역 재개
- 2022. 11. : 괴정천 하천기본계획(부분 변경) 자문 시행
- 2022. 12. : 지하지장물(부산지하철) 관련 2차 협의(부산시↔부산교통공사)
- 2023. 01. : 괴정천 하천기본계획(부분변경) 주민설명회 개최(하단1동 행정복지센터)
- 2023. 05. : 괴정천 하천기본계획 변경
- 2023. 12. : 기본 및 실시설계용역 일시정지(정지일 2023.12.7.)
 - ▶ (정지사유)경관심의, 설계 경제성(VE)검토, 건설기술심의 등 행정절차 이행
- 2024. 02. : 생태유량 보완 설계 및 경관심의 사전협의
- 2024. 08. : 기본 및 실시설계용역 완료

【금후계획】

- 2024. 03. ~ 12. : 관련 행정절차 이행
 - ▶ 설계 경제성(VE)검토, 경관심의, 자연경관 협의, 건설기술심의
- 2025. ~ 2027. : 생태하천 복원공사 추진

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
2회	-	1회	-	-

【기대효과】

- 하천 수질개선, 악취저감 등 주민생활환경 개선 및 도심 속 자연친화적 친수 공간 제공으로 새로운 지역명소 조성 및 침체된 지역경제 활성화 도모

【관련사진】

