

사하구 육아종합지원센터 건립

《추진배경 혹은 목적》

- 지역사회 내 One-Stop 육아지원을 위한 거점기관으로서 어린이집 지원 및 관리, 가정양육 보호자에 대한 맞춤형 육아지원서비스 제공

■ 사업개요

- 위치 : 당리동 317-52번지 외 2필지
- 사업기간 : 2018. ~ 2024.
- 총사업비 : 15,213백만원(국비 1,000, 시비 2,100, 구비 10,613, 특별교부금 1,500)
- 사업내용 : 당리동 복합센터 내 3~7층, 연면적 1,508.56㎡
 - ▷ 당리동 복합센터 : 건축면적 344.91㎡, 연면적 2,690.02㎡(지하2,지상8층)

■ 추진상황

- '18년 7월 : 육아종합지원센터 건립계획 수립
 - '19년 4월 ~ '20년 1월 : 기존 사업대상지 사업 중단에 따른 대체부지 검토
 - '19년 4월 : 국고보조금 확정(10억원)
 - '20년 2월 : 당리동 복합센터 건립 기본계획 수립(당리동 복합센터 내 육아종합지원센터 설치)
공유재산관리계획 반영
 - '20년 4월 : 제2차 지방재정투자사업 심사 자료제출
 - '20년 6월 : 특별조정교부금 교부결정 ▷ 15억원
공공건축 사업계획 사전검토 신청
 - '20년 7월 : 제2차 지방재정투자심사 결과 통보 ▷ 조건부
시비보조금 확정 ▷ 14억원
- ※ 조건부 : 기존 청사 활용계획 수립, 신축비용 주민공개 이행, 공공건축 업무절차 이행

- '20년 9월 : 공공건축심의위원회 심의 완료(9.24)
- '20년 9월 : 사업대상 부지 및 건물 매입 완료
- '20년 11월 ~ '21년 3월 : 매입 건물 철거 공사 및 설계 공모
- '21년 3월 ~ '22년 2월 : 기본 및 실시설계용역
- '22년 4월 : 공사 착공

■ 향후 추진 계획

- '23년 12월 : 공사 준공
- '24년 1월 : 개관(예정)

■ 기대효과

- 지역 내 육아지원을 위한 거점기관으로서 종합적이고 체계적인 보육 및 육아서비스를 제공할 수 있음

□ 사업명 : 사하구 육아종합지원센터 건립

《 위치도 》



《 현장 사진 》

